

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KHẢO SÁT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NÔNG THÔN
Công trình: Đường GT nông thôn Xã Minh Tiến năm 2023.
Hạng mục: Đường bê tông xi măng các xóm Hòa Tiến 1, Tân Hợp 1, Tân Hợp 2, Minh Hòa, Trung Tâm, Lưu Quang 4

Căn cứ đề nghị cơ sở xóm Hòa Tiến 1, Tân Hợp 1, Trung Tâm, Tân Hợp 2, Minh Hòa, Lưu Quang 4 về việc đề nghị khảo sát thiết kế, dự toán xây dựng đường bê tông xi măng năm 2023, đăng ký nhu cầu xây dựng đường giao thông nông thôn.

Hôm nay, ngày 19 tháng 07 năm 2023 tại Căn cứ đề nghị cơ sở xóm Hòa Tiến 1, Tân Hợp 1, Trung Tâm, Tân Hợp 2, Minh Hòa, Lưu Quang 4

I. Thành phần chúng tôi gồm:

1. Đại diện UBND Xã Minh Tiến.

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông: Hoàng Văn Tiệm | - Chức vụ: Chủ tịch UBND – Trưởng BQL. |
| - Ông: Nguyễn Quốc Huy | - Chức vụ: Công chức địa chính xã |
| - Ông: Đinh Văn Định | - Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã |
| - Bà: Nguyễn Thị Loan | - Chức vụ: P.Chủ tịch HĐND xã |
| - Ông: Nông Ngọc Thịnh | - Chức vụ: Viên chức KT- NS xã |
| - Ông: Nguyễn Anh Tuấn | - Chức vụ: Cán bộ phụ trách NTM xã |

2. Đại diện cơ sở xóm

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông: Vũ Mạnh Tuấn | - Chức vụ: Trưởng xóm Hòa Tiến 1 |
| - Ông: Đàm Xuân Hoàn | - Chức vụ: Trưởng xóm Tân Hợp 1 |
| - Ông: Đinh Văn Tuyên | - Chức vụ: Trưởng xóm Tân Hợp 2 |
| - Ông: Lương Đình Thuận | - Chức vụ: Trưởng xóm Trung Tâm |
| - Ông: Nguyễn Văn Hòa | - Chức vụ: Trưởng xóm Minh Hòa |
| - Ông: Ma Văn Đoàn | - Chức vụ: Trưởng xóm Lưu Quang 4 |

II. NỘI DUNG:

Chúng tôi cùng nhau kiểm tra thực tế các tuyến đường do cơ sở Căn cứ đề nghị cơ sở các xóm và nhân dân địa phương đã thống nhất làm đường bê tông GTNT năm 2023 bằng nguồn vốn hỗ trợ xi măng của nhà nước. Qua khảo sát, đo đạc, kiểm tra chúng tôi cùng nhau thống nhất các nội dung sau:

1. Hiện trạng các tuyến đường và Quy mô thiết kế:

TT	Tên tuyến đường	Điểm đầu – Điểm cuối	Chiều dài (m)			
				Mặt đường (m)	Lề đường	Công trình trên xóm
1	Hòa Tiến 1	Từ cổng làng chè (Quán bà Miền) đến ngõ nhà ông Đán	490	2,5	2x 0,75	Hòa Tiến 1
2	Tân Hợp 1	Đường bê tông xóm đến nhà ông Ứng	50	3	2x 0,5	Tân Hợp 1
3	Tân Hợp 2	Đường bê tông xóm nhà ông đến nhà ông On	50	3	2x 0,5	Tân Hợp 2
4	Trung Tâm	Đường nhựa 264 đến nhà ông Khải	160	6	2x 0,75	Trung Tâm
5	Minh Hòa	Đường nhựa 264 đến bờ ao nhà ông Lực	110	3	2x 0,5	Minh Hòa
6	Lưu Quang 4	Từ nhà ông Hiệp đến khu Nạ Lay	200	3	2x 0,5	Lưu Quang 4
7	Tân Hợp 2	Từ nhà ông Gia đến nhà ông Định	60	3	2x 0,5	Tân Hợp 2

2.2. Công tác GPMB: UBND xã chỉ đạo cơ sở xóm GPMB làm nền đường đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế. Sau khi nghiệm thu mặt bằng nền đường mới triển khai tập kết vật liệu làm mặt đường.

3. Khảo sát giá vật liệu tại địa phương do trường xóm cung cấp (Sỏi, cát đổ bê tông, nhân công đổ 1m³ bê tông) giá tính tại chân công trình xây dựng trên địa bàn xã (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT):

- Sỏi 4x6 (sỏi 4x6 (60%), sỏi 2x4 (30%), sỏi 1x2 (10%)) là: 220.000đồng/1m³.

- Cát đổ bê tông là 250.000đồng/1m³, cát lót nền là 240.000đồng/1m³

- Nhân công khoán gọn để đổ 1m³ bê tông (bao gồm nhân công, gỗ cốp pha, máy đổ bê tông, đầm bàn, đầm dùi) là 180.000đồng/1m³.

- Nhân công làm mặt bằng, lè đường, xây là 150.000đồng/1 công.

- Mua đất đắp lè đường (vận chuyển đến chân công trình): 30.000đồng/1m³.




III. Kết luận:

Cơ sở xóm và nhân dân cam kết giải phóng mặt bằng làm nền đường đảm theo đúng tiêu chuẩn thiết kế.

Biên bản được lập xong vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày, đọc thông qua cho các thành phần trên nhất trí ký tên. Biên bản này làm cơ sở cho việc lập thiết kế, dự toán.

ĐỊA CHÍNH XÃ



Nguyễn Quốc Huy

CHỦ TỊCH MTTQ XÃ



Đinh Văn Định

TRƯỞNG BAN

Chủ tịch UBND xã




Hoàng Văn Tiệm

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ XÓM



Ma Văn Đoàn



Đoàn Xuân Hậu



Đinh Văn Thuận